

Hírek

Hogy halad a munka a belvárosban?

Feltöltve: 2014-06-30 19:36:43 Kategória: [Helyi](#)

Dunaújváros belvárosában a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 számú, A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja című pályázat keretében június 30.-tól a következő munkálatok várhatóak.



[Hitelre van szüksége? - NETRISK.HU](#)

[Válogasson a bankok hitel ajánlatai között a NETRISK.HU oldalán:](#)

[- Gyors kölcsön?](#)

[- Adósságrendező?](#)

[- Alacsony kamatú?](#)

[- Kis összegű?](#)

Körforgalom: folytatódik az útépités, földmunkák, szegélyezés, ágyazat készítése, útalapbeton (CKT) készítése, forgalomkorlátozás és útlezárások mellett

Polgármesteri Hivatal „C” szárny: szerkezetépítés, villamos és gépészeti munkálatok, falazás, tovább folytatódnak a belső szakipari munkák (aljzatolás, szigetelés, szárazépítés, lakatos munkák, hidegburkolási munkák, segéd – és teherhordó acélszerkezeti munkálatok, tűzvédelmi bevonatolás, betonozási munkák), folytatódik a földszinti rész átalakítása is, a nyílászárók beépítései megkezdődnek, illetve folyamatosan épülnek.

Városháza tér és sétány: a közműkiváltási és közműépítési munkálatok, a földmunkák, a villamos kábel fektetések folytatódnak. Térburkolási és a vasbeton műtárgyépítési munkák is haladnak. A medence és környezetének vasbeton szerkezete elkészült. Az Október 23. tér 2, 3, 4, 5 és 6. számú lépcsőház előtti járdát a sétány építése miatt felújítják, ezért ezek a lépcsőházak csak a Korányi utca felőli lejáraton lesznek megközelíthetőek. A munkálatok időtartama várhatóan 4 hét, az elkészült járdarészek szakaszosan átadásra fognak kerülni.

Játszótéri kiszolgáló épület: az acélszerkezeti váz építése befejeződött, folytatódnak a szigetelési munkák, a tűzvédelmi bevonatolási munkák, a homlokzat burkolási munkák folyamatosan haladnak (oldalfalak, tető). A belső szakipari munkák (aljzatolások, szigetelések, szárazépítés, gépész és villamos alapszerelés) megkezdődtek, illetve folyamatosan haladnak

Parkolók: a parkolók elkészültek, kivéve a Kormányablak mögötti (folyamatban van)

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy június 16.-tól (hétfő) a körforgalom útépitési munkái miatt a Dózsa György útról nem lehet majd elkanyarodni sem a Római körút, sem a Vasmű út irányába. Az Aranyvölgyi út és az új Vasmű út felől a városközpont sem lesz megközelíthető, ezért javasoljuk, hogy a belvárosi úti céljaik eléréséhez a Szórád Márton utat vegyék igénybe. Továbbá az Aranyvölgyi úton lévő jelzőlámpás gyalogátkelőhely megszűnik, ideiglenes átkelő a Köztársaság úti csomópontnál kerül kialakításra. Kérjük a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek a kihelyezett útjelző táblákra!

A lezárások ideje alatt a közszolgálatot teljesítő járművek (buszok, mentő-, tűzoltó-, rendőrautók, taxik) csomóponton történő áthaladása biztosított lesz, erre külön sávot jelöltek ki, sárgán festett BUSZ felirattal.

A körforgalom előreláthatóan a 28. hét végén kerül átadásra.

A Városháza tér előtt jelenleg használt parkolók megszűntek, illetve a múzeum környéki terület egyaránt a kivitelezési munkák miatt lezárásra került. Ideiglenes parkolók kialakítására az Október 23. tér 9. számú lépcsőház mögötti volt tanpályán került sor.

Tetszik { 0

Tweet { 0


g+1 { 0

Tetszik? Oszd meg! [Facebook](#) [Twitter](#) [Iwiw](#)

Címkék

[Körforgalom](#), [Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja](#)

Véleményed van? Szólj hozzá!
Kapcsolódj be a párbeszédbe



☒ Közzététel a Facebookon is
 Hozzászólás Kótai Henriett néven ▾

Facebook közösségi modul

További olvasnivaló a rovatban



Helyi

2015-02-28 23:16:05

[Boldog délután pörkölttel és borral](#)